

OF1369-26 Teste de estanqueidade																									
Id		EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término																			
1		1	OF1369-26 - 02 - Testes de estanqueidades	88,25 dias	Seg 18/05/26	Seg 07/09/26	Junho 2026 Julho 2026 Agosto 2026 Setembro 2026																		
2		1.1	Pedido	0 dias	Seg 18/05/26	Seg 18/05/26	18/05 100%																		
3		1.2	Engenharia	25,25 dias	Qui 21/05/26	Ter 23/06/26	100%																		
4		1.2.1	Mecanica	25,25 dias	Qui 21/05/26	Ter 23/06/26	100%																		
5		1.2.1.1	Desenvolvimento	5 dias	Qui 21/05/26	Qui 28/05/26	100%																		
6		1.2.1.2	Aprovação	15,13 dias	Ter 02/06/26	Sex 19/06/26	100%																		
7		1.2.1.3	Detalhamento	2 dias	Seg 22/06/26	Ter 23/06/26	100%																		
8		1.2.2	Pneumatica	9 dias	Qui 28/05/26	Ter 09/06/26	100%																		
9		1.2.2.1	Desenvolvimento	5 dias	Qui 28/05/26	Qua 03/06/26	100%																		
10		1.2.2.2	Aprovação	3 dias	Qua 03/06/26	Seg 08/06/26	100%																		
11		1.2.2.3	Liberação	1 dia	Seg 08/06/26	Ter 09/06/26	100%																		
12		1.2.3	Eletrica	9 dias	Qui 28/05/26	Ter 09/06/26	100%																		
13		1.2.3.1	Desenvolvimento	5 dias	Qui 28/05/26	Qua 03/06/26	100%																		
14		1.2.3.2	Aprovação	3 dias	Qua 03/06/26	Seg 08/06/26	100%																		
15		1.2.3.3	Liberação	1 dia	Seg 08/06/26	Ter 09/06/26	100%																		
16		1.3	Compras	13,25 dias	Ter 09/06/26	Qui 25/06/26	100%																		
17		1.3.1	Aço	2 dias	Ter 23/06/26	Qui 25/06/26	100%																		
18		1.3.2	Std	2 dias	Ter 23/06/26	Qui 25/06/26	100%																		
19		1.3.3	Contratação usinagem	2 dias	Ter 23/06/26	Qui 25/06/26	100%																		
20		1.3.4	Pneumatica	2 dias	Ter 09/06/26	Qui 11/06/26	100%																		
21		1.3.5	Eletrica	2 dias	Ter 09/06/26	Qui 11/06/26	100%																		
22		1.4	Logistica	30 dias	Qui 25/06/26	Seg 03/08/26	100%																		
23		1.4.1	Aço	10 dias	Qui 25/06/26	Qua 08/07/26	100%																		
24		1.4.2	Std	0 dias	Qui 30/07/26	Qui 30/07/26	100%																		
25		1.4.3	Usinagem	20 dias	Qua 08/07/26	Seg 03/08/26	100%																		
26		1.4.4	Pneumatica	0 dias	Seg 27/07/26	Seg 27/07/26	100%																		
27		1.4.5	Eletrica	0 dias	Seg 27/07/26	Seg 27/07/26	100%																		
28		1.4.6	Componentes do cliente (TEX; HR-X500WB)	0 dias	Ter 28/07/26	Ter 28/07/26	100%																		
29		1.4.7	Produtos de testes	0 dias	Ter 28/07/26	Ter 28/07/26	100%																		
30		1.5	Montagem	26 dias	Ter 21/07/26	Seg 24/08/26	54%																		
31		1.5.1	Estrutura	10 dias	Ter 21/07/26	Seg 03/08/26	100%																		
32		1.5.2	Conjuntos	15 dias	Ter 04/08/26	Seg 24/08/26	39%																		
33		1.5.3	Pneumatica	21 dias	Ter 28/07/26	Seg 24/08/26	46%																		
34		1.5.3.1	Quadro	7 dias	Ter 28/07/26	Qua 05/08/26	100%																		
35		1.5.3.2	Campo	10 dias	Ter 11/08/26	Seg 24/08/26	9%																		
36		1.5.4	Eletrica	21 dias	Ter 28/07/26	Seg 24/08/26	46%																		
37		1.5.4.1	Paineis	7 dias	Ter 28/07/26	Qua 05/08/26	100%																		
38		1.5.4.2	Campo	10 dias	Ter 11/08/26	Seg 24/08/26	9%																		
39		1.6	Validação interna	5 dias	Seg 24/08/26	Sex 28/08/26	0%																		
			Crítica		Andamento da Tarefa		Linha de Base		Resumo		Tarefa Inativa														
			Divisão Crítica		Tarefa Manual		Divisão da Linha de Base		Resumo Manual		Marco Inativo														
			Andamento Crítico		Somente início		Marco de Linha de Base		Resumo do projeto		Resumo Inativo														
			Tarefa		Somente término		Marco		Tarefas externas		Data limite														
			Divisão		Somente duração		Andamento do Resumo		Marco externo																

Página 1

